

Zápis č. 5 z veřejného zasedání AS FF UJEP, konaného dne 16. 5. 2012

PŘÍTOMNI:

- Komora akademických pracovníků:

Mgr. Martin Nitsche, Ph. D.
Mgr. Vilém Zábranský
Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

- Studentská komora

Bc. Jan Musil
Jakub Doležel
Soňa Donátová

OMLUVENI:

Mgr. Martin Veselý, Ph. D.
Mgr. Eva Krovová
Jan Grisa

HOSTÉ:

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Doplnující volby do studentské komory AS FF UJEP
3. Informace k aktuálnímu stavu projektu VaVpI

bod 1.

Místopředsdkyně senátu přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání.

bod 2.

Místopředsdkyně seznámila členy Akademického senátu s výsledky doplňujících voleb a představila vítěze a nového člena studentské komory Bc. Jana Musila.

bod 3.

Doc. Hrubá poděkovala členům senátu za možnost vystoupit a informovala přítomné o aktuálním stavu realizace projektu VaVpI Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP.

1) Nejprve podrobně shrnula stav řešení projektu – odeslány byly čtyři monitorovací zprávy a žádosti o platbu, tři byly přijaty, čtvrtá je v této chvíli doplňována, v současné době je připravována pátá, která bude na MŠMT odeslána do konce května 2012. Dne 5. 4. byla schválena první tzv. podstatná změna projektu, která byla s MŠMT projednávána od konce října 2011 a jejímž obsahem je jednak schválení změn v rozpočtu, které vyplynuly z již realizovaných výběrových řízení, ale především posun harmonogramu o cca 6 měsíců. Posun souvisí především se zpožděním podpisu dotace, se zpožděním realizace výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro výběr dodavatele stavby a především se zpožděním při realizaci této zakázky ze strany firmy Metroprojekt Praha. Nově nastavený harmonogram se stále pohybuje v časovém rámci nastaveném pro projekt vzhledem k tomu, že původní časový plán byl koncipován s rezervami. Termín ukončení stavby je plánován na 31. 12. 2013, termín ukončení projektu na 31.8. 2014.

K posunu harmonogramu upřesnila, že s ním souvisí i posun, resp. změna účtování spoluúčasti UJEP. V roce 2012 bude částka spoluúčasti navýšena z plánovaných 18,5 mil. Kč na 22,2 mil. Kč a zároveň dojde ke snížení spoluúčasti na rok 2013 z plánovaných 15 mil. Kč na 10 mil. Kč. Existuje vysoká pravděpodobnost, že na základě vysoutěžené ceny stavby dojde k dalšímu snížení spoluúčasti na rok 2013 i na rok 2014. Tato záležitost je v současné době řešena kvestorskou UJEP s ohledem na dopad této skutečnosti na již schválený rozpočet UJEP. V návaznosti na to byla znovu otevřena otázka způsobu přeúčtování spoluúčasti UJEP přes rozpočet FF UJEP.

2) Doc. Hrubá dále rekapitulovala ukončená, probíhající a připravovaná výběrová řízení v rámci projektu. Konstatovala, že první dvě (zpracovatel VZ, zpracovatel dokumentace pro výběr dodavatele stavby) byla realizována odd. veřejných zakázek UJEP, zbylých osm výběrových řízení realizuje firma Gordion. V současné době je téměř u konce VZ na auditu projektu a probíhá VZ na dodavatele stavby. Senátoři byli podrobně seznámeni s průběhem přípravy tohoto důležitého VZ, vývojem situace kolem nastolení soutěžních kritérií a vlastním průběhem soutěže (problematika zodpovídání dotazů atd.). Doc. Hrubá konstatovala, že v tomto ohledu prozatím dobře funguje součinnost mezi realizačním týmem, Gordionem a příslušnými složkami rektorátu.

3) V posledním bodě seznámila doc. Hrubá členy AS s předběžnými výsledky interního auditu projektu, který probíhal od listopadu 2012. Závěrečná zpráva byla projednána s vedením UJEP na jednání dne 15. 5. 2012 za účasti doc. Havlíčka. Nejpodstatnější zjištění se týkala nedostatečného zavedení projektového řízení na UJEP a tedy ne zcela přesným a transparentním nastavením komunikačních a řídicích vazeb mezi projektovým týmem a řídicí strukturou UJEP. Senátorům dále sdělila, že na základě doporučení auditu projektový tým již v jeho průběhu pracoval na vytvoření podkladů, které by ve fázi realizace stavby transparentně popsaly komunikační a řídicí vazby projektového týmu na vedení UJEP a pracoviště rektorátu. Tyto podklady byly předány vedení univerzity a mělo by se o jejich konečné podobě dále jednat. Další velmi podstatný podnět, který přinesl audit, souvisel s precizací formalizovaného řízení rizik projektu. Ač se projektový tým sledování rizik věnoval na pracovních poradách pečlivě, na základě doporučení auditorky vznikl podrobný materiál – Aktuální analýza rizik projektu, který je včetně formulace konkrétních opatření pravidelně uváděn v zápisech za zasedání projektového týmu. Na základě aktuálního vyhodnocení rizik, které doc. Hrubá senátorům popsala, bylo o těchto skutečnostech informováno vedení UJEP a vedení FF s ohledem na to, že řešení daných skutečností je v jejich v kompetenci. Příslušné dopisy byly v kopii zaslány i předsedovi AS dr. Veselému. Doc. Hrubá nabídla členům AS, že je bude i vývoji rizik pravidelně informovat, stejně tak jako o dalším vývoji projektu. Zároveň nabídla, že jim dá k dispozici konečnou verzi závěrečné zprávy z interního auditu. Na závěr poděkovala za pozornost a čas, který senátoři těmto problémům věnovali.



Soňa Donátová
Místopředsedkyně AS FF
UJEP

Zapsala: Soňa Donátová